

Baumaßnahme: Sanierung LKW-Verladung

Baujahr: Juni 2018

m²: 800 m²

Aufbau: 10 cm Asphalttragschicht 22 TS, 30/45
8 cm Asphaltbinder AC 16 BS, 25/55-5
5 cm Halbstarre Deckschicht

Mörtel: Densit

Bauherr: esco-european salt company, Werk Rheinberg

Baufirma: Heitkamp & Hülscher GmbH & Co. KG

